

# Az „Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója és karbantartási feladatok ellátása (668/2016)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/102
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2017.06.20.
Iktatószám:	8264/2017
CPV Kód:	45453100-8
Ajánlatkérő:	Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:	Országház, Budapest, Kossuth L. tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Belvárosi Építő Kft.;MentArtis Kft.;TERV-N Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Országgyűlés Hivatala](#)

Nemzeti azonosítószám: AK05934

Postai cím: [Kossuth Lajos tér 1-3.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1055

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 616. iroda](#)

Telefon: +36 14416498

E-mail: [kozbeszerzes@parlament.hu](mailto:kozbeszerzes@parlament.hu)

Fax: +36 14416497

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.parlament.hu](http://www.parlament.hu)

A felhasználói oldal címe (URL): [www.parlament.hu](http://www.parlament.hu)

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1)

Elnevezés: Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (668/2016.)

Hivatkozási szám:

#### II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

#### II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

#### II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

### II.2) A közbeszerzés ismertetése

#### II.2.1) Elnevezés:

Az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója (668/2016.)

Rész száma:

#### II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45453100-8

45262500-6

45314300-4

45315100-9

42500000-1

45331200-8

45440000-3

39110000-6

44221000-5

32340000-8

71320000-7

79932000-6

79934000-0

30200000-1

32200000-5

31500000-1

32300000-6

32400000-7

32500000-8

48510000-6

51700000-9

51610000-1

Kiegészítő szójegyzék

51300000-5

72000000-5

### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Országház, Budapest, Kossuth L. tér 1-3.

### II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Delegációs terem területe 190 m2, a felújítási munkákkal érintett terület mindösszesen 620 m2.

Alagsor 52 m2

Főemelet 251 m2

Karzat 124 m2

Padlás 193 m2

**ÖSSZESÍTETT 620 m2**

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

### II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2017/01/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

### II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Adminisztratív információk

#### IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**207 / 2017 (KÉ-szám/évszám)**

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója és karbantartási feladatok ellátása (668/2016)

### V.1) Az eljárás eredménye

#### V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2017/01/03 (éééé/hh/nn)

#### V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

#### V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Belvárosi Építő Kft.**  
Nemzeti azonosítószám:  
Postai cím: **2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.**  
Város: **Pomáz**  
NUTS-kód: **HU10**  
Postai irányítószám: **2013**  
Ország: **HU**  
E-mail: **info@belvarosiepito.hu**  
Telefon: **+36 706384198**  
Internetcím(ek): (URL)  
Fax:  
A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **MentArtis Kft.**  
Nemzeti azonosítószám:  
Postai cím: **1122 Budapest, Maros u. 44/a.**  
Város: **Budapest**  
NUTS-kód: **HU101**  
Postai irányítószám: **1122**  
Ország: **HU**  
E-mail: **mentartis@mentartis.hu**  
Telefon: **+36 209441687**  
Internetcím(ek): (URL)  
Fax:  
A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **TERV-N Kft.**  
Nemzeti azonosítószám:  
Postai cím: **2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.**  
Város: **Pomáz**  
NUTS-kód: **HU10**  
Postai irányítószám: **2013**  
Ország: **HU**  
E-mail: **info@belvarosiepito.hu**  
Telefon: **+36 706384198**  
Internetcím(ek): (URL)  
Fax:  
A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **513211808**

Pénznem: **HUF**

## VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45453100-8	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45453100-8	
További tárgyak:	45262500-6	
	45314300-4	
	45315100-9	
	42500000-1	
	45331200-8	
	45440000-3	
	39110000-6	
	44221000-5	
	32340000-8	
	71320000-7	
	79932000-6	
	79934000-0	
	30200000-1	
	32200000-5	
	31500000-1	
	32300000-6	
	32400000-7	
	32500000-8	
	48510000-6	
	51700000-9	
	51610000-1	
	51300000-5	
	72000000-5	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Országház, Budapest, Kossuth L. tér 1-3.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Delegációs terem területe 190 m2, a felújítási munkákkal érintett terület mindösszesen 620 m2.

Alagsor 52 m2

Főemelet 251 m2

Karzat 124 m2

Padlás 193 m2

**ÖSSZESÍTETT 620 m2**

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2017/01/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/09/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 528521945

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Belvárosi Építő Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.**

Város: **Pomáz**

NUTS-kód: **HU10**

Postai irányítószám: **2013**

Ország: **HU**

E-mail: **info@belvarosiepito.hu**

Telefon: **+36 706384198**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **MentArtis Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **1122 Budapest, Maros u. 44/a.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1122**

Ország: **HU**

E-mail: **mentartis@mentartis.hu**

Telefon: **+36 209441687**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **TERV-N Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **2013 Pomáz, Vincellér utca 1/A.**

Város: **Pomáz**

**NUTS-kód: HU10**

**Postai irányítószám: 2013**

**Ország: HU**

**E-mail: info@belvarosiepito.hu**

**Telefon: +36 706384198**

**Internetcím(ek): (URL)**

**Fax:**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/05/24 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a következő munkákat pótmunkaként elvégzi:

- a. az Országház főbejárati előcsarnok boltozatainak megerősítése a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki tartalomnak megfelelően, a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok figyelembevételével,
- b. a főbejárati előcsarnok külső és belső területein tapasztalható vakolat-táskásodások javítása és az előcsarnok mennyezeti díszfestésének restaurálása a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki tartalomnak megfelelően, a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok figyelembevételével, valamint a megvalósítás feltételeként a restaurátori terv elkészítése a Megrendelővel közösen tartandó helyszíni hatósági egyeztetés szerint.

Az előzőekre tekintettel a teljesítés határidejére nézve a Felek a következőkben állapodnak meg:

1. A Szerződés szerint összes feladat (ideértve a fenti a. pont szerinti pótmunkát is) - a karbantartás valamint a karbantartás időtartama alatt végzendő szivárgásvizsgálati szolgáltatások és a fenti b. pont szerinti pótmunka kivételével - igazolt teljesítésének véghatárideje: 2017. július 21., erre a határidőre meg kell történnie a következőknek is:
    - az átadás-átvétel (beleértve a próbaüzem lefolytatását is) az elkészült beruházásra (tehát a 2017. július 21-ig elvégzendő munkákra) vonatkozóan,
    - a Vállalkozó köteles elvégezni egyszeri szivárgásvizsgálatot a kivitelezési munkák részeként, a kivitelezési feladatok elvégzésének igazolása (átadás-átvétel) előtt,
    - az elkészült beruházásra (tehát 2017. július 21-ig elvégzendő munkákra) vonatkozóan a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, elkészítése és a használatbavételi eljárás megkezdése, engedélykérelem beadása az engedélyező szervhez.A jelen pont szerinti átadás-átvételt a Szerződés 8. pontjában foglalt rendelkezések, előírások alkalmazandók.
- A Vállalkozó által készítendő megvalósulási dokumentációnak, fotódokumentációnak, restaurátori dokumentációnak ki kell terjednie a jelen szerződésmódosítás a. pontja szerinti pótmunkára is.
- A Szerződésben Vállalkozó kötelezettségeként előírt karbantartási és szivárgásvizsgálati szolgáltatásokat, feladatokat a jelen pont szerint átvett munkák igazolt teljesítését követően, ettől kezdődően kell végezni.

A b. pont szerinti pótmunka igazolt teljesítésének véghatárideje: 2017. szeptember 15., erre a határidőre meg kell történnie a következőknek is:

- az átadás-átvétel a b. pont szerinti pótmunkára vonatkozóan,
- a b. pont szerinti pótmunkára vonatkozóan a használatbavétel tudomásulvételi eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, elkészítése és a használatbavétel tudomásulvételi eljárás megkezdése, kérelem, szükséges dokumentumok beadása az hatáskörrel rendelkező, illetékes szervhez.

A jelen pont szerinti átadás-átvétellel a Szerződés 8. pontjában foglalt rendelkezések, előírások alkalmazandók a következő eltérésekkel:

- próbaüzemet nem kell tartani,
- a Vállalkozó által készített készre jelentést követően a Megrendelő 3 munkanapon belül megkezdí és további 4 munkanapon belül befejezi az átvételt,
- a Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás II.2. pontja szerinti pótmunkára vonatkozóan is megvalósulási dokumentációt, fotódokumentációt, restaurátori dokumentációt készíteni és a Megrendelőnek átadni.

A pótmunkák ellenértéke

A Vállalkozót a szerződésmódosításban és mellékleteiben foglalt feladatai (pótmunkák) kötelezettségei, teljes körű, szerződés szerű teljesítéséért összesen nettó 21.948.158,- Ft, azaz nettó huszonegymillió-kilencszáznegyvennyolcezer-egyszázötvennyolc forint vállalkozási díj illeti meg, amelyből

nettó 5.180.062,- Ft az a. pont szerinti pótmunka (ideértve minden ezzel összefüggő kötelezettséget is) ellenértéke,

nettó 16.768.096,- Ft a b. pont szerinti pótmunka (ideértve minden ezzel összefüggő kötelezettséget is) ellenértéke.

A pótmunkák ellenértékének elszámolása a Szerződés 5.8. pontjának figyelembevételével (tartalékkeret terhére) történik.

A számlázásra a Szerződés 6.3. pontja irányadó a következő változásokkal:

- A 2. szakaszszámla benyújtásának nem feltétele a terem padlósíkjának elkészítése, és ennek a munkarésznek az ellenértékét a 2. szakaszszámla nem tartalmazza. A terem padlósíkjának elkészítésének ellenértéke a 2. szakaszszámlát követő szakaszszámlákban veendő figyelembe.
- A 6. számla (a Szerződés 2017. január 03-án aláírt szövegében végszámlának nevezett számla) benyújtásának feltétele az a. pont szerinti pótmunka Megrendelő által igazolt teljesítése is, de nem feltétele a b. pont szerinti pótmunka elvégzése.

A 6. számlának az összegénél figyelembeveendő, hogy az szerződésmódosításban meghatározott elmaradó munkák ellenértéke nem illeti meg a Vállalkozót.

Az a.pont szerint elvégzett pótmunkáról (annak Megrendelő által igazolt teljesítése után) külön számlát kell kiállítani.

A jólteljesítési biztosíték Megrendelő részére történő átadása (a Megrendelő rendelkezésére bocsátása) a feltételét képezi a 6. számla benyújtásának.

A b. pont szerinti pótmunkát (annak Megrendelő által igazolt teljesítése után) a Vállalkozó külön számlázza.

A Szerződés 6.4. pontja a pótmunkákra vonatkozóan is alkalmazandó, a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti, tehát a 142. § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában - a Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. §-ban meghatározott százalékték nem szerepel.



A Szerződésben meghatározott kötbérek a jelen szerződésmódosítás alapján végzendő feladatokra is vonatkoznak a jelen szerződésmódosításban meghatározott határidők figyelembevételével.

A b. pont szerinti pótmunka elvégzésének késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke ezen pótmunka nettó ellenértékének 0,5 %-a/nap a késedelem minden megkezdett napja után.

A pótmunkákra vonatkozó szavatosságra és jótállásra is a Szerződésben (különösen annak 14. pontjában) foglaltak az irányadók.

Elmaradó munkák

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a következő munkákat nem végzi el:

A Vállalkozási szerződés 3. mellékletének „OH-DT kiviteli terv\_gyengeáram\_bé\_20161214” fejezetének 4.9-4.12 pontjai.

Ezen munkák ellenértéke - azaz nettó 6.638.021,- Ft - a Vállalkozót nem illeti meg, ez nem kerül kifizetésre.

A jólteljesítési biztosíték

A Vállalkozó a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos megrendelői igények biztosítékeként - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelő - jólteljesítési biztosítékot nyújt

Megrendelőnek a jelen szerződésmódosítás III.1. pontjában meghatározott határidőre

elvégzendő feladatok, kivitelezési munkák Megrendelő által igazolt teljesítésétől

(teljesítésigazolás kiállításától) számított 38 hónapra szóló érvényességi idővel a - jelen

szerződésmódosításban foglalt pótmunkák ellenértékével növelt, elmaradó munkák

ellenértékével csökkentett - teljes nettó vállalkozási díj 5%-át kitevő értékben. A 6. számla

benyújtásának feltétele ezen biztosíték (illetve az arról szóló eredeti okmány) Megrendelő

részére történő átadása. A jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő azokban az esetekben veheti

igénybe, amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít. A jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő a

pótmunkák (bármely pótmunka) hibás teljesítése miatt felmerült igényei érvényesítésére is igénybe veheti.

Felelősségbiztosítás

A Vállalkozó a Szerződés 11.2.a-c. pontja szerinti felelősségbiztosítást köteles úgy

módosítani/módosíttatni, hogy az alapján a biztosító kockázatvállalása a jelen

szerződésmódosítás szerinti pótmunkákra, feladatokra is kiterjedjen. A biztosítást legalább

2017. október 01-ig köteles fenntartani a Vállalkozó (tehát érvényes, hatályos kell legyen eddig

az időpontig). Vállalkozó az ennek megfelelő biztosítási okmányt eredeti példányban átadja a

Megrendelő részére a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanapon belül.

A Szerződés 2. sz. melléklete szerinti ütemterv (kivitelezési ütemterv) helyébe lépő aktualizált

sávós ütemtervet a Vállalkozó elkészíti és a jelen szerződésmódosítás aláírása utáni 5 napon

belül a Megrendelő részére benyújtja jóváhagyásra. Megrendelői jóváhagyás után az aktualizált

sávós ütemterv a jelen szerződésmódosítás mellékletévé válik és a Szerződés 2. melléklete

helyébe lép.

A Felek - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 138. § (1) bekezdésében és 197.

§ (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - megállapodnak abban, hogy a Szerződés 13.5.

pontjának 2. mondata a következők szerint módosul:

„Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át.”

A Felek - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 138. § (5) bekezdésében és 197. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - megállapodnak abban, hogy a Szerződés 13.6. pontja a következők szerint módosul:

„A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.”

#### VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő 668/2016. szám alatt, az Országházban lévő Delegációs terem felújítása, rekonstrukciója és karbantartási feladatok ellátása tárgyban nemzeti eljárásrendben nyílt közbeszerzési eljárást indított, amelynek nyertese a Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeként a Felek megkötötték 2017. január 03-án a vállalkozási szerződést (továbbiakban: a Szerződés).

A Delegációs terem felújítása során, a padló-feltöltés kibontásakor az Országház főbejárati előcsarnok boltozatain (a Delegációs terem alatt) kívül és belül is megjelentek repedések. Szakértői vizsgálatok szerint korábban javított szerkezeti repedések vannak a boltozatban. A szakértők a teljes boltozat megerősítését javasolják.

Az előcsarnokban a kivitelezés során megjelent repedéseket a Vállalkozó a Szerződés keretében, saját hatáskörben javítja mind az anyagköltség, mind az elvégzett munka tekintetében térítésmentesen.

A boltozat-megerősítést a Megrendelő pótmunkaként kívánja elvégeztetni a Vállalkozóval (a Szerződésben meghatározott tartalékkeret terhére).

A repedésekkel kapcsolatos vizsgálatok során egyértelművé vált, hogy a főbejárati előcsarnok külső és belső területein egyaránt vakolat-táskásodások vannak, a felület mintegy 35-40%-át érintően. Ennek a problémának a megoldására (ezen hibák javítására) irányuló munkákat és az előcsarnok mennyezeti díszfestésének restaurálását a Megrendelő szintén pótmunkaként kívánja elvégeztetni a Vállalkozóval (a Szerződésben meghatározott tartalékkeret terhére).

#### VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 513211808 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 528521945 Pénznem: HUF

### VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2017/06/14 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben